

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Déc 27	Jan 28	Fév 28	Mar 28	Avr 28	Mai 28	Jui 28	Jul 28	Aoû 28	Sep 28	Oct 28	N
1	TRAVAUX REFONTE	548 jrs	Mer 17/12/25	Ven 21/01/28																													
2	Période de préparation	40 jrs	Mer 17/12/25	Mar 10/02/26																													
3	Période neutralisation travaux Eté Austral 2025/26	25 jrs	Lun 22/12/25	Ven 23/01/26		3/1/2026																											
4	Période neutralisation travaux 2026	46 jrs	Lun 29/06/26	Lun 31/08/26																													
5	Période neutralisation travaux Eté Austral 2026/27	20 jrs	Lun 21/12/26	Ven 15/01/27							20 jrs																						
6	Période neutralisation travaux 2027	45 jrs	Lun 28/06/27	Ven 27/08/27																													
7	Période neutralisation travaux Eté Austral 2027/28	25 jrs	Lun 20/12/27	Ven 21/01/28																													
8	Taxiway Alpha P1 à P4	15 jrs	Mer 11/02/26	Mar 03/03/26	2																												
9	PKG 1 & 2 Travaux Chaussée	40 jrs	Mer 11/02/26	Mar 07/04/26	2																												
10	PKG 3 Travaux chaussée	50 jrs	Mer 08/04/26	Mar 16/06/26	9																												
11	Voie de service P1 à P3	48 jrs	Mer 17/06/26	Ven 21/08/26	10																												
12	PKG 4 Travaux chaussée	40 jrs	Mar 01/09/26	Lun 26/10/26	4																												
13	PKG 5 Travaux chaussée	38 jrs	Mar 27/10/26	Jeu 17/12/26	12																												
14	PKG 6 Travaux chaussée	38 jrs	Lun 18/01/27	Mer 10/03/27	13;5																												
15	Travaux Alpha P5 et P6	20 jrs	Lun 18/01/27	Ven 12/02/27	14DD																												
16	PKG 7 & 8 Travaux chaussée	61 jrs	Jeu 11/03/27	Jeu 03/06/27	14																												
17	Travaux Alpha P7 et P8	15 jrs	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27																													
18	PKG 9 & 10 Travaux chaussée	3 sem.	Ven 04/06/27	Jeu 24/06/27	16																												
19	PKG 12 & 13 Travaux chaussée	12 sem.	Lun 30/08/27	Ven 19/11/27	6																												
20	TO2 : Taxiway Fox Réfection	2 sem.	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27	19FF																												
21	TO3 & TO4 : Parking 14 - réfection et assainisseme	3 sem.	Lun 22/11/27	Ven 10/12/27	19																												
22	TO5 & TO6 : Parking 15 - réfection et assainisseme	3 sem.	Lun 22/11/27	Ven 10/12/27	19																												
23	TO7 : PKG 14 et 15 - Travaux VRD d'éclairage	40 jrs	Lun 25/10/27	Lun 20/12/27	7DF																												
24	TO8 : Poste 16 et 17 : VRD pour les réseaux 400hz	20 jrs	Lun 22/11/27	Lun 20/12/27	7DF																												
25	TRAVAUX ECLAIRAGE	305 jrs	Lun 19/10/26	Lun 20/12/27																													
26	Notification marché	0 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26																													
27	Période de préparation et approvisionnement	17 sem.	Lun 19/10/26	Ven 12/02/27	26																												
28	Eclairage Mat 1 - poste 1	5 jrs	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	27																												
29	Eclairage Mat 2 - poste 1 & 2	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	28																												
30	Eclairage Mat 8 - poste 6 & 7	5 jrs	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	29																												
31	Eclairage Mat 9, 10 et MC1 poste 7 & 8	20 jrs	Ven 07/05/27	Jeu 03/06/27	16FF																												
32	Eclairage Mat 4 poste 3 & 4	5 jrs	Ven 04/06/27	Jeu 10/06/27	18DD																												
33	Eclairage Mat 6 poste 4 & 5	5 jrs	Ven 11/06/27	Jeu 17/06/27	32																												
34	Eclairage Mat 7 poste 5 & 6	5 jrs	Ven 18/06/27	Jeu 24/06/27	33																												
35	Eclairage Mat 5 poste 4	5 jrs	Ven 25/06/27	Jeu 01/07/27	34																												
36	Eclairage Mat 3 poste 2 & 3	5 jrs	Ven 02/07/27	Jeu 08/07/27	35																												
37	Eclairage Mat 11 à 14 et MC2 poste 9 & 10	15 jrs	Ven 04/06/27	Jeu 24/06/27	18FF																												
38	Eclairage Mat poste 16 et 17	20 jrs	Lun 22/11/27	Lun 20/12/27	23FF																												
39	Eclairage Mat Poste 14 et 15	15 jrs	Lun 22/11/27	Ven 10/12/27	21FF																												
40	Eclairage Mat 15 à 17 Poste 12 et 13	20 jrs	Lun 22/11/27	Lun 20/12/27	23FF																												